

建設設備操業訓練施設整備計画

ACHIEVEMENTS

- MoWTは、ルウェロのオペレータートレーニングセンター建設予定地の調達に係る入札者の評価を完了しました。MoWTの契約委員会は2月13日に評価を確定させ、現在、土地の購入と所有権の移転に向け準備を進めています。2月28日、UNIDOのプロジェクトコーディネーターとMoWTスタッフは、ルウェロ地区知事と共に建設予定地を訪問しました。また、これに並行して、UNIDOはトレーニングセンター建設のためのエンジニアリング、設計、建設作業のサプライヤー候補となる企業を数社選定しました。
- UNIDOはインセプションレポートとコミュニケーションプランを作成中です。近日中にプロジェクト関係者へ共有されます。
- UNIDOはトレーニングニーズアセスメントの最終レポートに関してプロジェクト関係者からコメントを収集しており、第一回PSC会議で詳細に議論される予定です。
- 第一回PSC会議の日程は、現在日本国大使とMoWT高官の空き状況に応じて調整中です。2020年4月上旬の開催を予定しています。
- UNIDOはUNOPSとミーティングを行い、プロジェクトの実施における協働可能性について議論しました。UNOPSはMoWTとMoUに署名をし、アルア地区のニャラ川に橋を建設するプロジェクトを昨年開始したところです。



ルウェロのトレーニングセンター建設予定地を訪問しました ©UNIDO



写真左側がトレーニングセンター建設予定地です©UNIDO



建設予定地はカンパラとグルを結ぶ高速道路沿いに位置しています©UNIDO

PLANNED ACTIVITIES IN MARCH 2020

- MoWTは、3月2日に行われる部門全体の会議において、先日改定及び新規作成されたM&E文書をレビューします。最終化されたM&E文書は、第一回PSC会議にて承認される予定です。
- UNIDOは、インセプションレポートとコミュニケーションプランの草案をプロジェクト関係者に送付します。
- UNIDOとMoWTは、スタッフ開発フレームワークを作成するため、プロジェクト関係者との会議を開催し、また、各スタッフ開発活動の技術的および教育的学習成果について議論します。
- UNIDOは、指導員教育カリキュラムの開発を担当するサプライヤーの候補となる企業/組織を調査し、選定作業を進めます。
- UNIDOはプロジェクト車両の購入を完了させます。
- UNIDOはプロジェクト調達計画の作成を開始します。